



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



## **RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**

**CUP: H61E11000030002**

### **Informazioni generali**

**Titolo Progetto:**

PROCEDURA APERTA IN  
AMBITO CEE. PER  
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI  
EDILI ED IMPIANTISTICI DI  
ADEGUAMENTO  
LABORATORIO  
RADIOFARMACI E FORNITURA  
IN OPERA DI ATTREZZATURE  
AD ALTO CONTENUTO  
TECNOLOGICO  
DELL'ISTITUTO\*VIA MARIANO  
SEMMOLA 49\*PROCEDURA  
APERTA IN AMBITO

**Annotazioni:**

### **Classificazioni comuni**





**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**Settore:**

**Tipo finanziamento/Spazi  
Finanziari:**

**Generatore entrate:** N

**Tipo intesa:**

**Legge obiettivo:** N

### **Strumento attuativo**

**Strumento attuativo:**

### **Localizzazione geografica del progetto**

<b>Stato</b>	<b>Regione</b>	<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>	<b>Cap</b>	<b>Trimestre</b>
ITALIA	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI		4° 2015

### **Coordinate di georeferenziazione del progetto**

---





**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



### Soggetti correlati ai progetti

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	Trimestre
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Attuatore del progetto		
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Destinatario del finanziamento del progetto	Commissario Straordinario Dr. Sergio Lodato	4° 2015
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Programmatore del progetto		4° 2015

### Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	Trimestre
Regione	€ 2.297.287,51	ALTRO		N	4° 2015
<b>Totale:</b>	<b>2.297.287,51</b>				





## Impegni

Data	Tipo	Importo	Trimestre
17/02/2015	IMPEGNO	€ 190.162,66	4° 2015
10/07/2015	IMPEGNO	€ 302.048,05	4° 2015
17/02/2015	IMPEGNO	€ 190.162,66	4° 2015
10/07/2015	IMPEGNO	€ 302.048,05	4° 2015
<b>Totale:</b>		<b>984.421,42</b>	

## Pagamenti

---

## Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo	Trimestre
Effettiva	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 1.982.479,58	4° 2015





## Economie

Anno	Fonte	Importo Totale	Trimestre
2015	Regione	€ 367.336,27	4° 2015
<b>Totale:</b>		<u>367.336,27</u>	

## Piano dei Costi

---

## Ribassi d'asta

---

## Indicatori Core





**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Indicatore Core	Valore Programmato	Valore programmato aggiornato	Valore all'atto dell'impegno	Valore realizzato a conclusione	Valore della linea di riferimento	Trimestre
Non Richiesto	3.073.000,00			1.511.601,40		1° 2019

**Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta	Trimestre
3798982B1C	Procedura Aperta	ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DEL LABORATORIO DEI RADIOFARMACI E LOCALI ANNESSI ALL'ISTITUTO NONCHE FORNITURA IN OPERA ATTREZZATURE AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO.	€ 2.349.815,85	4° 2015





**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



### Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

---

### Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente	Trimestre
Esecuzione Lavori	10/09/2013	10/09/2013	31/12/2016				4° 2015

### Revoche/Rinunce

---





## Sospensioni

---

## Stato Avanzamento Lavori

<b>CIG</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data emissione</b>	<b>Importo</b>	<b>Trimestre</b>
3798982B1C	2 stato di avanzamento lavori	10/07/2015	€ 302.048,05	1° 2017
3798982B1C	4 stato di avanzamento lavori	29/12/2016	€ 326.937,01	1° 2017
3798982B1C	1 stato avanzamento lavori	17/02/2015	€ 190.162,66	1° 2017
3798982B1C	3 stato di avanzamento lavori	03/07/2016	€ 427.097,91	1° 2017
3798982B1C	Liquidazione V Certificato di pagamento	15/06/2017	€ 265.355,77	2° 2017





**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**  
**CUP: H61E12000030002**

**Informazioni generali**

**Titolo Progetto:** DEL NUOVO REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA DELL'ISTITUTO\* VIA MARIANO SEMMOLA 49\* REALIZZAZIONE DEL NUOVO REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA

**Annotazioni:**

**Classificazioni comuni**

**Settore:** -

**Generatore entrate:** -

**Tipo finanziamento/Spazi Finanziari:** -

**Tipo intesa:** -

**Legge obiettivo:** -



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



### Strumento attuativo

Strumento attuativo:

### Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap	Trimestre
ITALIA	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI		4° 2015

### Coordinate di georeferenziazione del progetto

---

### Soggetti correlati ai progetti

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	Trimestre
---------------	-------	-----------------------	-----------



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Attuatore del progetto	4° 2015
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Realizzatore del progetto	4° 2015
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Programmatore del progetto	4° 2015

### Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	Trimestre
Regione	€ 1.196.784,53	ALTRO		S	4° 2015
<b>Totale:</b>	<b>1.196.784,53</b>				

### Impegni



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Data	Tipo	Importo	Trimestre
17/02/2015	IMPEGNO	€ 1.196.784,53	4° 2015
<b>Totale:</b>		<b>1.196.784,53</b>	

### Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note	Trimestre
17/02/2015	PAGAMENTO	€ 10.000,00		Pagamento intermedio	4° 2015
03/07/2016	PAGAMENTO	€ 96.460,27		Pagamento intermedio	4° 2016
06/12/2016	PAGAMENTO	€ 13.047,96		Saldo	4° 2016
11/04/2017	PAGAMENTO	€ 44.450,12		Saldo	2° 2017
<b>Totale:</b>		<b>163.958,35</b>			

### Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo	Trimestre
-----------	------	---------	-----------



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Prevista a.l. - lavori a misura, a corpo, in economia € 1.196.784,53 4° 2015

**Economie**

Anno	Fonte	Importo Totale	Trimestre
2015	Regione	€ 62.256,66	4° 2015
	<b>Totale:</b>	<b>62.256,66</b>	

**Piano dei Costi**

---

**Ribassi d'asta**

---



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Ragioneria  
Generale  
dello Stato

### Indicatori Core

Indicatore Core	Valore Programmato	Valore programmato aggiornato	Valore all'atto dell'impegno	Valore realizzato a conclusione	Valore della linea di riferimento	Trimestre
Non Richiesto	1.196.784,53			1.134.527,87		1° 2019

### Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta	Trimestre
4008166B35	Procedura Aperta	PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA DELL'ISTITUTO	€ 1.196.784,53	4° 2016



**Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**

---

**Iter procedurale del progetto**

<b>Fase procedurale</b>	<b>Data inizio prevista</b>	<b>Data inizio effettiva</b>	<b>Data fine prevista</b>	<b>Data fine effettiva</b>	<b>Motivo scostamento step</b>	<b>Soggetto competente</b>	<b>Trimestre</b>
Chiusura intervento	02/12/2014	02/01/2015	31/12/2016	23/07/2016	Problematiche tecniche		4° 2015

**Revoche/Rinunce**

---

**Sospensioni**



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



---

### Stato Avanzamento Lavori

<b>CIG</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data emissione</b>	<b>Importo</b>	<b>Trimestre</b>
4008166B35	liquidazione 1 sal	23/10/2015	€ 49.451,44	4° 2016
4008166B35	liquidazione 2 sal	20/07/2016	€ 226.631,16	4° 2016
4008166B35	liquidazione 3 sal	23/08/2016	€ 201.322,78	4° 2016
4008166B35	liquidazione 4 sal	02/11/2016	€ 301.881,33	4° 2016
4008166B35	liquidazione 5 sal	02/11/2016	€ 191.282,81	4° 2016



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**  
**CUP: H61E12000040002**

**Informazioni generali**

**Titolo Progetto:** DELL'ISTITUTO\*VIA MARIANO  
SEMMOLA 49\*LAVORI EDILI  
ED IMPIANTISTICI PER LA  
RIQUALIFICAZIONE E  
ADEGUAMENTO REPARTO DI  
MEDICINA DI LABORATORIO

**Annotazioni:**

**Classificazioni comuni**

**Settore:**

**Tipo finanziamento/Spazi  
Finanziari:**

**Generatore entrate:**

**Tipo intesa:**

**Legge obiettivo:**



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



### Strumento attuativo

Strumento attuativo:

### Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap	Trimestre
ITALIA	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI		4° 2015

### Coordinate di georeferenziazione del progetto

---

### Soggetti correlati ai progetti

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	Trimestre
---------------	-------	-----------------------	-----------



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Attuatore del progetto	4° 2015
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Programmatore del progetto	4° 2015

### Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	Trimestre
Regione	€ 421.541,07	ALTRO		S	4° 2015
<b>Totale:</b>	<b>421.541,07</b>				

### Impegni

Data	Tipo	Importo	Trimestre
10/08/2012	IMPEGNO	€ 421.541,07	4° 2015



**Totale:** 421.541,07

## Pagamenti

---

## Quadro Economico

<b>Tipologia</b>	<b>Voce</b>	<b>Importo</b>	<b>Trimestre</b>
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 421.541,07	4° 2015

## Economie

<b>Anno</b>	<b>Fonte</b>	<b>Importo Totale</b>	<b>Trimestre</b>
2015	Regione	€ 96.168,30	4° 2015
<b>Totale:</b>		<b>96.168,30</b>	



**Piano dei Costi**

---

**Ribassi d'asta**

---

**Indicatori Core**

Indicatore Core	Valore Programmato	Valore programmato aggiornato	Valore all'atto dell'impegno	Valore realizzato a conclusione	Valore della linea di riferimento	Trimestre
Non Richiesto	421.541.07			371.700.00		1° 2019

**Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta	Trimestre
-----	----------------	-------------	-----------------------	-----------



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



45249223C2

Procedura Aperta

APPALTO DI  
PROGETTAZIONE  
ED ESECUZIONE DEI  
LAVORI DI  
RIQUALIFICAZIONE  
E ADEGUAMENTO  
DELLA MEDICINA  
DI LABORATORIO

€ 433.736.30

4° 2015

### Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

---

### Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente	Trimestre
Chiusura intervento	05/06/2014	05/06/2014	30/06/2016	30/06/2016			4° 2015



**Revoche/Rinunce**

---

**Sospensioni**

---

**Stato Avanzamento Lavori**

<b>CIG</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data emissione</b>	<b>Importo</b>	<b>Trimestre</b>
45249223C2	SAL	30/04/2015	€ 210.000,00	4° 2015
45249223C2	SAL	31/10/2014	€ 91.500,00	4° 2015
45249223C2	3 e ultimo stato avanzamento lavori	14/02/2016	€ 70.200,00	1° 2017





**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**  
**CUP: H61E12000050002**

**Informazioni generali**

<b>Titolo Progetto:</b>	ISTITUTO*VIA MARIANO SEMMOLA 49*ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PER LA RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NUOVO REPARTO DI EMATOLOGIA	<b>Annotazioni:</b>
-------------------------	--	---------------------

**Classificazioni comuni**

<b>Settore:</b>	-	<b>Tipo finanziamento/Spazi Finanziari:</b>	-
<b>Generatore entrate:</b>	-	<b>Tipo intesa:</b>	-
		<b>Legge obiettivo:</b>	-



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**Strumento attuativo**

Strumento attuativo:

**Localizzazione geografica del progetto**

<b>Stato</b>	<b>Regione</b>	<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>	<b>Cap</b>	<b>Trimestre</b>
ITALIA	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI		4° 2015

**Coordinate di georeferenziazione del progetto**

---

**Soggetti correlati ai progetti**



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	Trimestre
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Attuatore del progetto		4° 2015
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Programmatore del progetto		4° 2015

### Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	Trimestre
Regione	€ 326.007,98	ALTRO		S	4° 2015
<b>Totale:</b>	<b>326.007,98</b>				

### Impegni

Data	Tipo	Importo	Trimestre
10/08/2012	IMPEGNO	€ 326.007,98	4° 2015



**Totale:** 326.007,98

## Pagamenti

---

## Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo	Trimestre
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 326.007,98	4° 2015

## Economie

Anno	Fonte	Importo Totale	Trimestre
2015	Regione	€ 76.213,35	4° 2015
<b>Totale:</b>		<u>76.213,35</u>	



**Piano dei Costi**

---

**Ribassi d'asta**

---

**Indicatori Core**

<b>Indicatore Core</b>	<b>Valore Programmato</b>	<b>Valore programmato aggiornato</b>	<b>Valore all'atto dell'impegno</b>	<b>Valore realizzato a conclusione</b>	<b>Valore della linea di riferimento</b>	<b>Trimestre</b>
Non Richiesto	326.007,98			279.200,00		1° 2019

**Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Ragioneria  
Generale  
dello Stato

<b>CIG</b>	<b>Tipo procedura</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo a base d'asta</b>	<b>Trimestre</b>
452499827A	Procedura Aperta	PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEL NUOVO REPARTO DI EMATOLOGIA DELL'ISTITUTO	€ 327.733.96	4° 2015

#### **Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**

---

#### **Iter procedurale del progetto**

<b>Fase procedurale</b>	<b>Data inizio prevista</b>	<b>Data inizio effettiva</b>	<b>Data fine prevista</b>	<b>Data fine effettiva</b>	<b>Motivo scostamento step</b>	<b>Soggetto competente</b>	<b>Trimestre</b>
Chiusura intervento	05/06/2014	05/06/2014	20/01/2015	20/01/2015			4° 2015



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



### Revoche/Rinunce

---

### Sospensioni

---

### Stato Avanzamento Lavori

<b>CIG</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data emissione</b>	<b>Importo</b>	<b>Trimestre</b>
452499827A	I SAL	31/10/2014	€ 69.100,00	4° 2015
452499827A	II SAL	13/03/2015	€ 210.100,00	4° 2015





**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



## **RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**

**CUP: H61E14000250002**

### **Informazioni generali**

**Titolo Progetto:** STIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI SANITARI\* VIA MARIANO SEMMOLA 49\* PROCEDURA NEGOZIATA PER INTER

**Annotazioni:**

### **Classificazioni comuni**

**Settore:** - **Tipo finanziamento/Spazi Finanziari:** -

**Generatore entrate:** - **Tipo intesa:** - **Legge obiettivo:** -



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



### Strumento attuativo

Strumento attuativo:

### Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap	Trimestre
ITALIA	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI		4° 2015

### Coordinate di georeferenziazione del progetto

---

### Soggetti correlati ai progetti

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	Trimestre
---------------	-------	-----------------------	-----------



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Programmatore del progetto	4° 2015
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Attuatore del progetto	4° 2015

### Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	Trimestre
Regione	€ 67.264,76	ALTRO		S	4° 2015
<b>Totale:</b>	<b>67.264,76</b>				

### Impegni

Data	Tipo	Importo	Trimestre
13/05/2014	IMPEGNO	€ 67.264,76	4° 2015



**Totale:** 67.264,76

### Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note	Trimestre
09/11/2018	PAGAMENTO	€ 44.765,81	Saldo	Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione	4° 2018
	<b>Totale:</b>	<b>44.765,81</b>			

### Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo	Trimestre
Prevista	a.l - lavori a misura. a corpo. in economia	€ 67.264,76	4° 2015

### Economie



Anno	Fonte	Importo Totale	Trimestre
2015	Regione	€ 22.698,94	4° 2015
	<b>Totale:</b>	<b>22.698,94</b>	

#### Piano dei Costi

---

#### Ribassi d'asta

---

#### Indicatori Core

Indicatore Core	Valore Programmato	Valore programmato aggiornato	Valore all'atto dell'impegno	Valore realizzato a conclusione	Valore della linea di riferimento	Trimestre
Non Richiesto	67.264,76			44.765,81		1° 2019



**Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**

---

**Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**

---

**Iter procedurale del progetto**

<b>Fase procedurale</b>	<b>Data inizio prevista</b>	<b>Data inizio effettiva</b>	<b>Data fine prevista</b>	<b>Data fine effettiva</b>	<b>Motivo scostamento step</b>	<b>Soggetto competente</b>	<b>Trimestre</b>
Esecuzione Lavori	25/01/2016	25/01/2016	29/02/2016	31/07/2018	Problemi Amministrativi		1° 2016



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**Revoche/Rinunce**

---

**Sospensioni**

---

**Stato Avanzamento Lavori**

---





**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**  
**CUP: H61E14000260002**

**Informazioni generali**

**Titolo Progetto:** INT FONDAZIONE G. PASCALE. **Annotazioni:**  
VIA MARIANO SEMMOLA 49.  
LAVORI URGENTI PER LA  
INSTALLAZIONE DI UNA  
AUTOCLAVE COLUSSI SP DH

**Classificazioni comuni**

**Settore:** SanitAA **Tipo finanziamento/Spazi Finanziari:** -  
**Generatore entrate:** - **Tipo intesa:** **Legge obiettivo:** N



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Ragioneria  
Generale  
dello Stato

### Strumento attuativo

Strumento attuativo:

### Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap	Trimestre
ITALIA	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI		4° 2015

### Coordinate di georeferenziazione del progetto

---

### Soggetti correlati ai progetti

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	Trimestre
---------------	-------	-----------------------	-----------



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Attuatore del progetto	4° 2015
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Programmatore del progetto	4° 2015

### Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	Trimestre
Regione	€ 63.369,89	ALTRO		S	4° 2015
<b>Totale:</b>	<b>63.369,89</b>				

### Impegni

Data	Tipo	Importo	Trimestre
13/05/2014	IMPEGNO	€ 63.369,89	4° 2015



**Totale:** 63.369,89

### Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note	Trimestre
08/05/2015	PAGAMENTO	€ 44.278,36	Saldo		4° 2015
	<b>Totale:</b>	<b>44.278,36</b>			

### Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo	Trimestre
Effettiva	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 63.369,89	4° 2015

### Economie

Anno	Fonte	Importo Totale	Trimestre
2015	Regione	€ 23.279,56	4° 2015



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**Totale:** 23.279,56

#### Piano dei Costi

---

#### Ribassi d'asta

---

#### Indicatori Core

<b>Indicatore Core</b>	<b>Valore Programmato</b>	<b>Valore programmato aggiornato</b>	<b>Valore all'atto dell'impegno</b>	<b>Valore realizzato a conclusione</b>	<b>Valore della linea di riferimento</b>	<b>Trimestre</b>
Non Richiesto	63.369,89			44.278,36		1° 2019



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



### Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

---

### Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

---

### Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente	Trimestre
Chiusura intervento	20/02/2015	20/02/2015	08/05/2015	08/05/2015			4° 2015

### Revoche/Rinunce



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



---

**Sospensioni**

---

**Stato Avanzamento Lavori**

---





**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



## **RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**

**CUP: H61E14000270002**

### **Informazioni generali**

<b>Titolo Progetto:</b>	FORNITURA E INSTALLAZIONE URGENTE CHIAVI IN MANO DI UNA AUTOCLAVE DA 6 U.S. PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO CENTRALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE TUMORI FO	<b>Annotazioni:</b>
-------------------------	--	---------------------

### **Classificazioni comuni**

<b>Settore:</b>	Sanità	<b>Tipo finanziamento/Spazi Finanziari:</b>	-
<b>Generatore entrate:</b>	N	<b>Tipo intesa:</b>	
		<b>Legge obiettivo:</b>	N





**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



### Strumento attuativo

Strumento attuativo:

### Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap	Trimestre
ITALIA	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI		4° 2015

### Coordinate di georeferenziazione del progetto

---

### Soggetti correlati ai progetti





Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	Trimestre
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Attuatore del progetto		4° 2015
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Programmatore del progetto		4° 2015

### Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	Trimestre
Regione	€ 85.000,00	ALTRO		N	4° 2015
<b>Totale:</b>	<b>85.000,00</b>				

### Impegni

---





**Pagamenti**

---

**Quadro Economico**

<b>Tipologia</b>	<b>Voce</b>	<b>Importo</b>	<b>Trimestre</b>
Effettiva	Altro	€ 51.150,00	4° 2015

**Economie**

---

**Piano dei Costi**

---





## Ribassi d'asta

---

## Indicatori Core

Indicatore Core	Valore Programmato	Valore programmato aggiornato	Valore all'atto dell'impegno	Valore realizzato a conclusione	Valore della linea di riferimento	Trimestre
Non Richiesto	85.000,00			51.150,00		1° 2019

## Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta	Trimestre
5859469AC6	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE URGENTE, CHIAVI IN MANO, DI UN'AUTOCLAVE DA 6U.S. PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO CENTRALE DELL'ISTITUTO	€ 85.000,00	4° 2016





### Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

---

### Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente	Trimestre
Funzionalità	10/12/2014	15/12/2014	09/01/2015	09/01/2015			4° 2015
Chiusura intervento	10/12/2014	15/12/2014	09/01/2015	09/01/2015			4° 2016

### Revoche/Rinunce

---





**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**Sospensioni**

---

**Stato Avanzamento Lavori**

---





**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



## **RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**

**CUP: H61E14000280002**

### **Informazioni generali**

**Titolo Progetto:** ESECUZIONE DEI LAVORI E FORNITURE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI E DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DI N. 2 ANGIOGRAFI DELLA RADIOLOGIA INTERVENTISTICA DELL'INT FONADAZIONE G. PASCALE

**Annotazioni:**

### **Classificazioni comuni**

**Settore:** SanitÃ

**Generatore entrate:** -

**Tipo finanziamento/Spazi Finanziari:** -

**Tipo intesa:**

**Legge obiettivo:** N



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



### Strumento attuativo

Strumento attuativo:

### Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap	Trimestre
ITALIA	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI		1° 2016

### Coordinate di georeferenziazione del progetto

---

### Soggetti correlati ai progetti



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	Trimestre
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Attuatore del progetto		1° 2016
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Programmatore del progetto		1° 2016

### Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	Trimestre
Regione	€ 587.357,55	ALTRO		N	1° 2016
<b>Totale:</b>	<b>587.357,55</b>				

### Impegni

Data	Tipo	Importo	Trimestre
30/06/2014	IMPEGNO	€ 587.357,55	4° 2015



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**Totale:** 587.357,55

**Pagamenti**

<b>Data</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Importo Causale</b>	<b>Codice Gestionale</b>	<b>Note</b>	<b>Trimestre</b>
31/12/2015	PAGAMENTO	€ 16.900,00	Pagamento intermedio		4° 2015
11/03/2016	PAGAMENTO	€ 70.850,00	Anticipo		4° 2016
28/12/2017	PAGAMENTO	€ 16.500,00	Saldo	Questo pagamento si riferisce alle opere complementari eseguite dalla ditta aggiudicataria approvate con deliberazione n. 908 del 28/12/2017	4° 2017
	<b>Totale:</b>	<u>104.250,00</u>			



### Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo	Trimestre
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 458.733,07	1° 2016

### Economie

Anno	Fonte	Importo Totale	Trimestre
2016	Regione	€ 88.021,11	1° 2016
	<b>Totale:</b>	<b>88.021,11</b>	

### Piano dei Costi

---



## Ribassi d'asta

---

## Indicatori Core

Indicatore Core	Valore Programmato	Valore programmato aggiornato	Valore all'atto dell'impegno	Valore realizzato a conclusione	Valore della linea di riferimento	Trimestre
Non Richiesto	587.357,55					1° 2019

## Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta	Trimestre
5843848FE9	Procedura Aperta	LAVORI E FORNITURE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI E DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DI N. 2 ANGIOGRAFI DELLA RADIOLOGIA INTERVENTISTICA	€ 449.883,24	4° 2015



### Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente	Trimestre
5843848FE9	Aggiudicazione null Definitiva		29/05/2015	0	370.711.96		4° 2015

### Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente	Trimestre
Esecuzione Lavori	25/01/2016	25/01/2016	27/05/2016				1° 2016

### Revoche/Rinunce



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Ragioneria  
Generale  
dello Stato

---

## Sospensioni

---

## Stato Avanzamento Lavori

<b>CIG</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data emissione</b>	<b>Importo</b>	<b>Trimestre</b>
5843848FE9	Liquidazione 1 certificato di pagamento	16/06/2017	€ 157.196.88	2° 2017
5843848FE9	Liquidazione 2 SAL	09/01/2018	€ 136.137.85	1° 2018



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



## **RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**

**CUP: H61E14000290002**

### **Informazioni generali**

**Titolo Progetto:** INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA A SERVIZIO DELL' ISTITUTO HALL CENTRALE DELL'EDIFICIO DEGENZE - INGRESSO.

**Annotazioni:**

### **Classificazioni comuni**

**Settore:** Sanità

**Tipo finanziamento/Spazi Finanziari:**

**Generatore entrate:** N

**Tipo intesa:**

**Legge obiettivo:** N



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



### Strumento attuativo

Strumento attuativo:

### Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap	Trimestre
ITALIA	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI		1° 2016

### Coordinate di georeferenziazione del progetto

---

### Soggetti correlati ai progetti



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	Trimestre
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Attuatore del progetto		1° 2016
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Programmatore del progetto		1° 2016

### Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	Trimestre
Regione	€ 83.360,92	ALTRO		N	1° 2016
<b>Totale:</b>	<b>83.360,92</b>				

### Impegni

Data	Tipo	Importo	Trimestre
09/04/2014	IMPEGNO	€ 83.360,92	1° 2016



**Totale:** 83.360,92

## Pagamenti

---

## Quadro Economico

<b>Tipologia</b>	<b>Voce</b>	<b>Importo</b>	<b>Trimestre</b>
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 83.360,92	1° 2016

## Economie

<b>Anno</b>	<b>Fonte</b>	<b>Importo Totale</b>	<b>Trimestre</b>
2016	Regione	€ 33.715,31	1° 2016
<b>Totale:</b>		<u>33.715,31</u>	



**Piano dei Costi**

---

**Ribassi d'asta**

---

**Indicatori Core**

<b>Indicatore Core</b>	<b>Valore Programmato</b>	<b>Valore programmato aggiornato</b>	<b>Valore all'atto dell'impegno</b>	<b>Valore realizzato a conclusione</b>	<b>Valore della linea di riferimento</b>	<b>Trimestre</b>
Non Richiesto	83.360,92			60.657,99		1° 2019

**Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



<b>CIG</b>	<b>Tipo procedura</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo a base d'asta</b>	<b>Trimestre</b>
58243093D5	Procedura Negoziata senza Bando	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO - HALL CENTRALE DELL'EDIFICIO DEGENZE - INGRESSO EST. ARREDO - ILLUMINAZIONE - SEGNALETICA'	€ 83.360.92	4° 2016

**Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**

---

**Iter procedurale del progetto**



# BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

*dati al servizio della conoscenza*



Ragioneria  
Generale  
dello Stato

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente	Trimestre
Chiusura intervento	03/11/2015	03/11/2015	02/01/2016	23/03/2016			1° 2016

## Revoche/Rinunce

---

## Sospensioni

---

## Stato Avanzamento Lavori

CIG	Descrizione	Data emissione	Importo	Trimestre
58243093D5	approvazione regolare esecuzione e liquidazione lavori	03/07/2016	€ 60.657,99	4° 2016





**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**  
**CUP: H61E15000110002**

**Informazioni generali**

**Titolo Progetto:** ISTITUTO NAZIONALE TUMORI **Annotazioni:**  
- IRCCS FONDAZIONE  
G.PASCALE\*VIA MARIANO  
SEMMOLA, N.  
49\*RIQUALIFICAZIONE E  
ADEGUAMENTO FUNZIONALE  
DEL REPARTO DELLA S.C.  
MEDICINA TRASFUSIONALE  
DELL'IRCCS FONDAZIONE G.  
PASCALE

**Classificazioni comuni**

**Settore:** **Tipo finanziamento/Spazi Finanziari:**



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Ragioneria  
Generale  
dello Stato

**Generatore entrate:** N

**Tipo intesa:**

**Legge obiettivo:** N

### **Strumento attuativo**

**Strumento attuativo:**

### **Localizzazione geografica del progetto**

<b>Stato</b>	<b>Regione</b>	<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>	<b>Cap</b>	<b>Trimestre</b>
ITALIA	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI		3° 2015

### **Coordinate di georeferenziazione del progetto**

---

### **Soggetti correlati ai progetti**



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



<b>Denominazione</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Rappresentante Legale</b>	<b>Trimestre</b>
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Attuatore del progetto		
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Realizzatore del progetto		3° 2015
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Programmatore del progetto		3° 2015

### **Finanziamento del progetto**

<b>Fonte</b>	<b>Importo</b>	<b>Norma</b>	<b>Delibera Cipe</b>	<b>Economie</b>	<b>Trimestre</b>
Regione	€ 454.539,49	ALTRO		N	3° 2015
<b>Totale:</b>	<b>454.539,49</b>				



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



### Impegni

Data	Tipo	Importo	Trimestre
10/07/2015	IMPEGNO	€ 454.539,49	3° 2015
	<b>Totale:</b>	<b>454.539,49</b>	

### Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note	Trimestre
08/11/2017	PAGAMENTO	€ 51.949,16	Anticipo	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZION E 20% CONTRATTUA LE	4° 2017
	<b>Totale:</b>	<b>51.949,16</b>			

### Quadro Economico



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



<b>Tipologia</b>	<b>Voce</b>	<b>Importo</b>	<b>Trimestre</b>
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 454.539,49	3° 2015

**Economie**

---

**Piano dei Costi**

---

**Ribassi d'asta**

---

**Indicatori Core**

<b>Indicatore Core</b>	<b>Valore Programmato</b>	<b>Valore programmato aggiornato</b>	<b>Valore all'atto dell'impegno</b>	<b>Valore realizzato a conclusione</b>	<b>Valore della linea di riferimento</b>	<b>Trimestre</b>
------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--	------------------



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Ragioneria  
Generale  
dello Stato

Studi o progettazioni	454.539,49			3° 2015
Non Richiesto	454.539,49	226.046,16		1° 2019

#### Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta	Trimestre
6224702297	Procedura Aperta	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL REPARTO DELLA S.C. MEDICINA TRASFUSIONALE DELL'IRCCS - FONDAZIONE G. PASCALE	€ 354.905,16	3° 2015

#### Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente	Trimestre
6224702297	Aggiudicazione null Provvisoria			0			3° 2015



6224702297	Acquisizione Offerte	null	01/10/2015	0	354.905,16	3° 2015
6224702297	Aggiudicazione Definitiva	03/07/2016	03/07/2016	0	236.132,59	3° 2016
6224702297	Stipula Contratto	29/11/2016	29/11/2016	0	236.132,59	1° 2019

### Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente	Trimestre
Progettazione Esecutiva	10/07/2015		31/12/2016				3° 2015
Esecuzione Lavori	26/07/2017	26/07/2017	31/01/2018				1° 2019

### Revoche/Rinunce

---



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



## Sospensioni

---

## Stato Avanzamento Lavori

<b>CIG</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data emissione</b>	<b>Importo</b>	<b>Trimestre</b>
6224702297	Liquidazione 1 SAL	14/06/2018	€ 88.800,00	2° 2018
6224702297	Liquidazione 2° S.A.L.	17/09/2018	€ 58.000,00	3° 2018
6224702297	Liquidazione 1 SAL Opere complementari	26/11/2018	€ 27.297,00	4° 2018



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**  
**CUP: H61E15000210002**

**Informazioni generali**

**Titolo Progetto:** ISTITUTO NAZIONALE TUNORI **Annotazioni:**  
- IRCCS FONDAZIONE  
G.PASCALE<sup>3</sup>VIA MARIANO  
SEMMOLA. N. 49\*INTERVENTI  
DI RIQUALIFICAZIONE LOCALI  
5 PIANO EDIFICIO DEGENZE  
CORPO

**Classificazioni comuni**

**Settore:** SanitÃ  
**Generatore entrate:** N  
**Tipo finanziamento/Spazi Finanziari:** -  
**Tipo intesa:**  
**Legge obiettivo:** N



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



### Strumento attuativo

Strumento attuativo:

### Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap	Trimestre
ITALIA	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI		4° 2015

### Coordinate di georeferenziazione del progetto

---

### Soggetti correlati ai progetti



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



<b>Denominazione</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Rappresentante Legale</b>	<b>Trimestre</b>
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Attuatore del progetto		4° 2015
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Programmatore del progetto		4° 2015

### **Finanziamento del progetto**

<b>Fonte</b>	<b>Importo</b>	<b>Norma</b>	<b>Delibera Cipe</b>	<b>Economie</b>	<b>Trimestre</b>
Regione	€ 66.821,33	ALTRO		N	4° 2015
<b>Totale:</b>	<b>66.821,33</b>				

### **Impegni**

---



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



## Pagamenti

---

## Quadro Economico

<b>Tipologia</b>	<b>Voce</b>	<b>Importo</b>	<b>Trimestre</b>
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 66.821,33	4° 2015

## Economie

---

## Piano dei Costi

---



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**Ribassi d'asta**

---

**Indicatori Core**

---

**Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**

---

**Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**

---



### Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente	Trimestre
Chiusura intervento	20/05/2015	10/06/2015	22/07/2015	22/07/2015	Problemi Amministrativi		4° 2015

### Revoche/Rinunce

Tipo	Motivo	Data revoca/rinuncia	Importo	Trimestre
Revoca	Insufficienza delle risorse finanziarie disponibili	22/07/2015	€ 66.821,33	1° 2019

### Sospensioni



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



---

**Stato Avanzamento Lavori**

---





**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**  
**CUP: H62C18000200002**

**Informazioni generali**

**Titolo Progetto:** ISTITUTO NAZIONALE TUNORI **Annotazioni:**  
- IRCCS FONDAZIONE  
G.PASCALE\*VIA MARIANO  
SEMMOLA, N. 49\*LAVORI DI  
MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA  
ALLIMPIANTO FOGNALE  
ESISTENTE

**Classificazioni comuni**

**Settore:** SanitÃ **Tipo finanziamento/Spazi Finanziari:** -  
**Generatore entrate:** - **Tipo intesa:** **Legge obiettivo:** -



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



### **Strumento attuativo**

Strumento attuativo:

### **Localizzazione geografica del progetto**

<b>Stato</b>	<b>Regione</b>	<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>	<b>Cap</b>	<b>Trimestre</b>
ITALIA	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI		4° 2018

### **Coordinate di georeferenziazione del progetto**

---

### **Soggetti correlati ai progetti**



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



<b>Denominazione</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Rappresentante Legale</b>	<b>Trimestre</b>
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Programmatore del progetto		4° 2018
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Destinatario del finanziamento del progetto		4° 2018
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Programmatore del progetto		4° 2018
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Attuatore del progetto		4° 2018
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Realizzatore del progetto		4° 2018

### **Finanziamento del progetto**

<b>Fonte</b>	<b>Importo</b>	<b>Norma</b>	<b>Delibera Cipe</b>	<b>Economie</b>	<b>Trimestre</b>
Regione	€ 185.506,00	ALTRO		N	4° 2018



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**Totale:** 185.506,00

**Impegni**

---

**Pagamenti**

---

**Quadro Economico**

<b>Tipologia</b>	<b>Voce</b>	<b>Importo</b>	<b>Trimestre</b>
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 185.506,00	4° 2018

**Economie**

---



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



### Piano dei Costi

---

### Ribassi d'asta

---

### Indicatori Core

Indicatore Core	Valore Programmato	Valore programmato aggiornato	Valore all'atto dell'impegno	Valore realizzato a conclusione	Valore della linea di riferimento	Trimestre
Non Richiesto	185.506,00					1° 2019

### Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)



---

**Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**

---

**Iter procedurale del progetto**

<b>Fase procedurale</b>	<b>Data inizio prevista</b>	<b>Data inizio effettiva</b>	<b>Data fine prevista</b>	<b>Data fine effettiva</b>	<b>Motivo scostamento step</b>	<b>Soggetto competente</b>	<b>Trimestre</b>
Progettazione Esecutiva	31/12/2018		31/07/2019				4° 2018

**Revoche/Rinunce**

---



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**Sospensioni**

---

**Stato Avanzamento Lavori**

---





**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**  
**CUP: H63B11000320001**

**Informazioni generali**

**Titolo Progetto:** ISTITUTO NAZIONALE  
TUMORI IRCCS FONDAZIONE  
PASCALE VIA SEMMOLA  
REALIZZAZIONE NUOVO  
EDIFICIO DI COLLEGAMENTO  
PER LABORATORI DI  
ONCOLOGIA SPERIMENTALE

**Annotazioni:**

**Classificazioni comuni**

**Settore:** SanitÃ

**Generatore entrate:** N

**Tipo finanziamento/Spazi Finanziari:** -

**Tipo intesa:**

**Legge obiettivo:** N



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Ragioneria  
Generale  
dello Stato

### **Strumento attuativo**

Strumento attuativo:

### **Localizzazione geografica del progetto**

<b>Stato</b>	<b>Regione</b>	<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>	<b>Cap</b>	<b>Trimestre</b>
ITALIA	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI		1° 2016

### **Coordinate di georeferenziazione del progetto**

---

### **Soggetti correlati ai progetti**



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	Trimestre
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Programmatore del progetto		1° 2016
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Attuatore del progetto		1° 2016

### Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	Trimestre
Altro pubblico	€ 11.500.000,00	ALTRO		N	1° 2016
<b>Totale:</b>	<b>11.500.000,00</b>				

### Impegni

Data	Tipo	Importo	Trimestre
22/10/2012	IMPEGNO	€ 11.500.000,00	1° 2016



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Ragioneria  
Generale  
dello Stato

**Totale:** 11.500.000,00

## Pagamenti

---

## Quadro Economico

<b>Tipologia</b>	<b>Voce</b>	<b>Importo</b>	<b>Trimestre</b>
Prevista	a.l - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 8.536.173,58	1° 2016

## Economie

<b>Anno</b>	<b>Fonte</b>	<b>Importo Totale</b>	<b>Trimestre</b>
2016	Altro pubblico	€ 686.377,99	1° 2016
	<b>Totale:</b>	<u>686.377,99</u>	



### Piano dei Costi

---

### Ribassi d'asta

CIG	Percentuale ribasso	Importo ribasso	Trimestre
4470085ED2	7.58%	€ 686.377,99	4° 2015
	<b>Totale:</b>	<b>686.377,99</b>	

### Indicatori Core

Indicatore Core	Valore Programmato	Valore programmato aggiornato	Valore all'atto dell'impegno	Valore realizzato a conclusione	Valore della linea di riferimento	Trimestre
Non Richiesto	12.186.377,99					1° 2019



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Ragioneria  
Generale  
dello Stato

### Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta	Trimestre
4470085ED2	Procedura Aperta	REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI COLLEGAMENTO PER I LABORATORI DI ONCOLOGIA SPERIMENTALE DELL'ISTITUTO	€ 9.222.551,57	4° 2015

### Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

---

### Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente	Trimestre
------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------



Esecuzione Lavori 12/03/2015 12/03/2015 26/05/2016

1° 2016

### Revoche/Rinunce

---

### Sospensioni

---

### Stato Avanzamento Lavori

<b>CIG</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data emissione</b>	<b>Importo</b>	<b>Trimestre</b>
4470085ED2	Liquidazione 1 certificato di pagamento	20/05/2016	€ 337.792,15	2° 2017
4470085ED2	liquidazione 2 certificato di pagamento	23/12/2016	€ 503.180,90	2° 2017



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



4470085ED2	liquidazione 3 sal	25/09/2017	€ 504.285,92	3° 2017
4470085ED2	Liquidazione 4° S.A.L.	09/08/2018	€ 533.672,20	3° 2018



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Ragioneria  
Generale  
dello Stato

**RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**  
**CUP: H64E18000070002**

**Informazioni generali**

**Titolo Progetto:** ISTITUTO NAZIONALE TUNORI **Annotazioni:**  
- IRCCS FONDAZIONE  
G.PASCALE<sup>3</sup>VIA SANTA  
EGIZIACA A FORCELLA.  
31<sup>4</sup>PROGETTO PER  
ADEGUAMENTO FUNZIONALE  
DEL CORPO B DELL'ASCALESI

**Classificazioni comuni**

<b>Settore:</b>	Sanit <sup>AA</sup>	<b>Tipo finanziamento/Spazi Finanziari:</b>	Altre forme di finanziamento
<b>Generatore entrate:</b> -	<b>Tipo intesa:</b>	Campania	<b>Legge obiettivo:</b> N



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



### **Strumento attuativo**

**Strumento attuativo:**

Messa in sicurezza edifici e territorio - comma 853 - anno 2018

### **Localizzazione geografica del progetto**

<b>Stato</b>	<b>Regione</b>	<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>	<b>Cap</b>	<b>Trimestre</b>
ITALIA	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI		4° 2018

### **Coordinate di georeferenziazione del progetto**

---

### **Soggetti correlati ai progetti**



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Ragioneria  
Generale  
dello Stato

<b>Denominazione</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Rappresentante Legale</b>	<b>Trimestre</b>
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Attuatore del progetto		4° 2018,
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Programmatore del progetto		4° 2018
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Realizzatore del progetto		4° 2018

### **Finanziamento del progetto**

<b>Fonte</b>	<b>Importo</b>	<b>Norma</b>	<b>Delibera Cipe</b>	<b>Economie</b>	<b>Trimestre</b>
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	€ 15.000.000,00	LEGGE n. 67 del 1988		N	4° 2018
<b>Totale:</b>	<b>15.000.000,00</b>				



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



## Impegni

---

## Pagamenti

---

## Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo	Trimestre
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 15.000.000,00	4° 2018

## Economie

---



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**Piano dei Costi**

---

**Ribassi d'asta**

---

**Indicatori Core**

---

**Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**

---



**Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**

---

**Iter procedurale del progetto**

<b>Fase procedurale</b>	<b>Data inizio prevista</b>	<b>Data inizio effettiva</b>	<b>Data fine prevista</b>	<b>Data fine effettiva</b>	<b>Motivo scostamento step</b>	<b>Soggetto competente</b>	<b>Trimestre</b>
Studio di fattibilità	07/09/2018		31/03/2019				4° 2018

**Revoche/Rinunce**

---

**Sospensioni**



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



---

**Stato Avanzamento Lavori**

---





**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**  
**CUP: H66G18000170002**

**Informazioni generali**

**Titolo Progetto:** ISTITUTO NAZIONALE TUMORI **Annotazioni:**  
- IRCCS FONDAZIONE  
G.PASCALE\*VIA MARIANO  
SEMMOLA. N.  
49\*PROGETTAZIONE  
DEFINITIVA ED ESECUTIVA  
PER I LAVORI DI  
RISTRUTTURAZIONE DAY  
HOSPITAL

**Classificazioni comuni**

**Settore:** SanitÃÃ **Tipo finanziamento/Spazi Finanziari:** -  
**Generatore entrate:** - **Tipo intesa:** **Legge obiettivo:** -



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Ragioneria  
Generale  
dello Stato

### **Strumento attuativo**

Strumento attuativo:

### **Localizzazione geografica del progetto**

<b>Stato</b>	<b>Regione</b>	<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>	<b>Cap</b>	<b>Trimestre</b>
ITALIA	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI		4° 2018

### **Coordinate di georeferenziazione del progetto**

---

### **Soggetti correlati ai progetti**



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



<b>Denominazione</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Rappresentante Legale</b>	<b>Trimestre</b>
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Attuatore del progetto		4° 2018
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Programmatore del progetto		4° 2018

### **Finanziamento del progetto**

<b>Fonte</b>	<b>Importo</b>	<b>Norma</b>	<b>Delibera Cipe</b>	<b>Economie</b>	<b>Trimestre</b>
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	€ 6.825.060,00	LEGGE n. 67 del 1988		N	4° 2018
<b>Totale:</b>	<b>6.825.060,00</b>				

### **Impegni**



---

**Pagamenti**

---

**Quadro Economico**

<b>Tipologia</b>	<b>Voce</b>	<b>Importo</b>	<b>Trimestre</b>
Prevista	a.l - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 6,825,060,00	4° 2018

**Economie**

---

**Piano dei Costi**



---

**Ribassi d'asta**

---

**Indicatori Core**

<b>Indicatore Core</b>	<b>Valore Programmato</b>	<b>Valore programmato aggiornato</b>	<b>Valore all'atto dell'impegno</b>	<b>Valore realizzato a conclusione</b>	<b>Valore della linea di riferimento</b>	<b>Trimestre</b>
Non Richiesto	6.825.060.00					1° 2019

**Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**

---



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Ragioneria  
Generale  
dello Stato

### Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

---

### Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente	Trimestre
Studio di fattibilità	31/12/2018		30/06/2019				4° 2018

### Revoche/Rinunce

---

### Sospensioni



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



---

**Stato Avanzamento Lavori**

---





**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**  
**CUP: H67B13000130002**

**Informazioni generali**

**Titolo Progetto:** PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO INGRESSO CON SALA D'ATTESA ESTERNA NELLE AREE DELLA RADIOTERAPIA DELL'ISTITUTO

**Annotazioni:**

**Classificazioni comuni**

**Settore:** Sanit.ÄÄ **Tipo finanziamento/Spazi Finanziari:** -

**Generatore entrate:** N **Tipo intesa:** **Legge obiettivo:** N



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



### Strumento attuativo

Strumento attuativo:

### Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap	Trimestre
ITALIA	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI		4° 2015

### Coordinate di georeferenziazione del progetto

---

### Soggetti correlati ai progetti



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	Trimestre
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Attuatore del progetto		4° 2015
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Programmatore del progetto		4° 2015

### Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	Trimestre
Regione	€ 409.665,00	ALTRO		S	4° 2015
<b>Totale:</b>	<b>409.665,00</b>				

### Impegni

Data	Tipo	Importo	Trimestre
27/06/2016	IMPEGNO	€ 409.665,00	3° 2016



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**Totale:** 409.665,00

### Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note	Trimestre
03/07/2016	PAGAMENTO	€ 21.028,85	Pagamento intermedio		4° 2017
03/08/2016	PAGAMENTO	€ 51.410,00	Pagamento intermedio		4° 2017
	<b>Totale:</b>	<u>72.438,85</u>			

### Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo	Trimestre
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 409.665,00	4° 2015



### Economie

Anno	Fonte	Importo Totale	Trimestre
2015	Regione	€ 29.380,32	4° 2015
	<b>Totale:</b>	<b>29.380,32</b>	

### Piano dei Costi

---

### Ribassi d'asta

CIG	Percentuale ribasso	Importo ribasso	Trimestre
5023748000	6%	€ 29.380,75	4° 2015
	<b>Totale:</b>	<b>29.380,75</b>	



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



### Indicatori Core

Indicatore Core	Valore Programmato	Valore programmato aggiornato	Valore all'atto dell'impegno	Valore realizzato a conclusione	Valore della linea di riferimento	Trimestre
Non Richiesto	409.665,00			307.975,26		1° 2019

### Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta	Trimestre
5023748000	Procedura Negoziata senza Bando	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO INGRESSO CON SALA D'ATTESA ESTERNA NELLE AREE DELL'ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS "PASCALE" IN NAPOLI	€ 306.650,80	4° 2015



### Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente	Trimestre
5023748000	Acquisizione Offerte	null	05/06/2013	0	306.650,80		4° 2015
5023748000	Stipula Contratto	22/12/2015	22/12/2015	1	277.270,05		4° 2016

### Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente	Trimestre
Progettazione Esecutiva	30/10/2015	22/12/2015	31/12/2015	05/11/2016	Problematiche tecniche		4° 2015

### Revoche/Rinunce



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



---

## Sospensioni

---

## Stato Avanzamento Lavori

<b>CIG</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data emissione</b>	<b>Importo</b>	<b>Trimestre</b>
5023748000	liquidazione 1 sal	21/12/2016	€ 200.479,09	4° 2016
5023748000	Liquidazione stato finale	23/10/2017	€ 5.677,00	4° 2017



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Ragioneria  
Generale  
dello Stato

**RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**  
**CUP: H67B14000420002**

**Informazioni generali**

**Titolo Progetto:** PROCEDURA NEGOZIATA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE INSTALLAZIONE ASCENSORE ESTERNO PRESSO LA PALAZZINA DELLE SUORE<sup>3</sup>VIA MARIANO SE **Annotazioni:**

**Classificazioni comuni**

**Settore:** Sanit<sup>AA</sup> **Tipo finanziamento/Spazi Finanziari:** -  
**Generatore entrate:** N **Tipo intesa:** **Legge obiettivo:** N



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Ragioneria  
Generale  
dello Stato

### Strumento attuativo

Strumento attuativo:

### Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap	Trimestre
ITALIA	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI		1° 2016

### Coordinate di georeferenziazione del progetto

---

### Soggetti correlati ai progetti



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	Trimestre
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Attuatore del progetto		1° 2016
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Programmatore del progetto		1° 2016

### Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	Trimestre
Altro pubblico	€ 43.100,00	ALTRO		N	1° 2019
<b>Totale:</b>	<b>43.100,00</b>				

### Impegni

Data	Tipo	Importo	Trimestre
21/11/2014	IMPEGNO	€ 40.000,00	1° 2016



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**Totale:** 40.000,00

### Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note	Trimestre
29/01/2016	PAGAMENTO	€ 1,00	Pagamento intermedio		1° 2016
	<b>Totale:</b>	<u>1,00</u>			

### Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo	Trimestre
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 40.000,00	1° 2016

### Economie



Anno	Fonte	Importo Totale	Trimestre
2016	Regione	€ 4.600,00	1° 2016
	<b>Totale:</b>	<u>4.600,00</u>	

**Piano dei Costi**

---

**Ribassi d'asta**

---

**Indicatori Core**

---



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Ragioneria  
Generale  
dello Stato

### Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta	Trimestre
602899433D	Procedura Negoziata senza Bando	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI UN ASCENSORE ESTERNO PRESSO LA PALAZZINA DELLE SUORE DELL'ISTITUTO	€ 43.100,00	3° 2016

### Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

---

### Iter procedurale del progetto



# BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

*dati al servizio della conoscenza*



Ragioneria  
Generale  
dello Stato

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente	Trimestre
Funzionalità	20/02/2016	29/02/2016	20/05/2016	07/06/2016	Problemi Amministrativi		1° 2016

## Revoche/Rinunce

---

## Sospensioni

---

## Stato Avanzamento Lavori



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*





**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**  
**CUP: H67B14000450002**

**Informazioni generali**

**Titolo Progetto:** APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO PASCALE DI NAPOLI\*VIA MARIANO SEMMOLA 49\*REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO

**Annotazioni:**

**Classificazioni comuni**

**Settore:** Sanità

**Generatore entrate:** -

**Tipo finanziamento/Spazi Finanziari:** -

**Tipo intesa:**

**Legge obiettivo:** -



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Ragioneria  
Generale  
dello Stato

### Strumento attuativo

Strumento attuativo:

### Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap	Trimestre
ITALIA	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI		4° 2015

### Coordinate di georeferenziazione del progetto

---

### Soggetti correlati ai progetti



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



<b>Denominazione</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Rappresentante Legale</b>	<b>Trimestre</b>
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Attuatore del progetto		4° 2015
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Programmatore del progetto		4° 2015

### **Finanziamento del progetto**

<b>Fonte</b>	<b>Importo</b>	<b>Norma</b>	<b>Delibera Cipe</b>	<b>Economie</b>	<b>Trimestre</b>
Regione	€ 396.500,00	ALTRO		N	4° 2015
<b>Totale:</b>	<b>396.500,00</b>				

### **Impegni**

---



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Ragioneria  
Generale  
dello Stato

## Pagamenti

---

## Quadro Economico

<b>Tipologia</b>	<b>Voce</b>	<b>Importo</b>	<b>Trimestre</b>
Prevista	a.l - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 396.500.00	4° 2015

## Economie

---

## Piano dei Costi

---



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**Ribassi d'asta**

---

**Indicatori Core**

---

**Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**

---

**Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**

---



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



### Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente	Trimestre
Chiusura intervento	22/01/2014	22/01/2014	20/01/2016	20/01/2016	Problemi Amministrativi		4° 2015

### Revoche/Rinunce

Tipo	Motivo	Data revoca/rinuncia	Importo	Trimestre
Rinuncia	Definanziamento automatico dell'opera pubblica	20/07/2015	€ 0,00	4° 2015

### Sospensioni



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



---

**Stato Avanzamento Lavori**

---





**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**  
**CUP: H68I18000030002**

**Informazioni generali**

**Titolo Progetto:** ISTITUTO NAZIONALE TUMORI **Annotazioni:**  
- IRCCS FONDAZIONE  
G.PASCALE\*VIA MARIANO  
SEMMOLA, N. 49\*PROGETTO  
PER LA REALIZZAZIONE  
DELLA NUOVA HALL  
PALAZZINA DEGENZE LATO  
CAPPELLA

**Classificazioni comuni**

**Settore:** Sanità  
**Tipo finanziamento/Spazi Finanziari:** Altre forme di finanziamento  
**Generatore entrate:** N  
**Tipo intesa:** Campania  
**Legge obiettivo:** N



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Ragioneria  
Generale  
dello Stato

### Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Non Applicabile

### Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap	Trimestre
ITALIA	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI		4° 2018

### Coordinate di georeferenziazione del progetto

---

### Soggetti correlati ai progetti



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



<b>Denominazione</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Rappresentante Legale</b>	<b>Trimestre</b>
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Attuatore del progetto		4° 2018
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Programmatore del progetto		4° 2018
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Realizzatore del progetto		4° 2018

### **Finanziamento del progetto**

<b>Fonte</b>	<b>Importo</b>	<b>Norma</b>	<b>Delibera Cipe</b>	<b>Economie</b>	<b>Trimestre</b>
Regione	€ 170.981,12	ALTRO		N	4° 2018
<b>Totale:</b>	<b>170.981,12</b>				

### **Impegni**



Data	Tipo	Importo	Trimestre
25/09/2017	IMPEGNO	€ 170.981,12	4° 2018
	<b>Totale:</b>	<b>170.981,12</b>	

### Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note	Trimestre
25/03/2019	PAGAMENTO	€ 10.000,00	Anticipo	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1° 2019
	<b>Totale:</b>	<b>10.000,00</b>			

### Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo	Trimestre
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 170.981,12	4° 2018



**Economie**

---

**Piano dei Costi**

---

**Ribassi d'asta**

---

**Indicatori Core**

<b>Indicatore Core</b>	<b>Valore Programmato</b>	<b>Valore programmato aggiornato</b>	<b>Valore all'atto dell'impegno</b>	<b>Valore realizzato a conclusione</b>	<b>Valore della linea di riferimento</b>	<b>Trimestre</b>
Non Richiesto	170.981,12					1° 2019



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**

---

**Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**

---

**Iter procedurale del progetto**

<b>Fase procedurale</b>	<b>Data inizio prevista</b>	<b>Data inizio effettiva</b>	<b>Data fine prevista</b>	<b>Data fine effettiva</b>	<b>Motivo scostamento step</b>	<b>Soggetto competente</b>	<b>Trimestre</b>
Esecuzione Lavori	20/12/2018	31/12/2018	31/03/2019				4° 2018



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**Revoche/Rinunce**

---

**Sospensioni**

---

**Stato Avanzamento Lavori**

---





**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



## **RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**

**CUP: H67B15000230001**

### **Informazioni generali**

**Titolo Progetto:** ISTITUTO NAZIONALE TUNORI **Annotazioni:**  
- IRCCS FONDAZIONE  
G.PASCALE\*VIA MARIANO  
SEMMOLA, N.  
49\*REALIZZAZIONE DI UNA  
NUOVA CABINA ELETTRICA  
MT/BT A SERVIZIO  
DELLEDIFICIO RIPARTIZIONE  
SCIENTIFICA DELLISTITUTO

### **Classificazioni comuni**

**Settore:** -

**Tipo finanziamento/Spazi  
Finanziari:** -

**Generatore entrate:** N

**Tipo intesa:**

**Legge obiettivo:** N



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



### **Strumento attuativo**

Strumento attuativo:

### **Localizzazione geografica del progetto**

<b>Stato</b>	<b>Regione</b>	<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>	<b>Cap</b>	<b>Trimestre</b>
ITALIA	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI		3° 2015

### **Coordinate di georeferenziazione del progetto**

---

### **Soggetti correlati ai progetti**



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



<b>Denominazione</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Rappresentante Legale</b>	<b>Trimestre</b>
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Attuatore del progetto		3° 2015
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Realizzatore del progetto		3° 2015
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Programmatore del progetto		3° 2015

### **Finanziamento del progetto**

<b>Fonte</b>	<b>Importo</b>	<b>Norma</b>	<b>Delibera Cipe</b>	<b>Economie</b>	<b>Trimestre</b>
Regione	€ 255.334,69	ALTRO		N	3° 2015
<b>Totale:</b>	<b>255.334,69</b>				



### Impegni

Data	Tipo	Importo	Trimestre
17/09/2015	IMPEGNO	€ 255.334,69	4° 2018
	<b>Totale:</b>	<b>255.334,69</b>	

### Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note	Trimestre
08/08/2018	PAGAMENTO	€ 177.323,37	Saldo	Approvazione certificato regolare esecuzione	4° 2018
03/07/2016	PAGAMENTO	€ 38.798,63	Pagamento intermedio	liquidazione anticipo contrattuale 20%	4° 2018
	<b>Totale:</b>	<b>216.122,00</b>			

### Quadro Economico



<b>Tipologia</b>	<b>Voce</b>	<b>Importo</b>	<b>Trimestre</b>
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 255.334,69	3° 2015

**Economie**

---

**Piano dei Costi**

---

**Ribassi d'asta**

---

**Indicatori Core**



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Ragioneria  
Generale  
dello Stato

Indicatore Core	Valore Programmato	Valore programmato aggiornato	Valore all'atto dell'impegno	Valore realizzato a conclusione	Valore della linea di riferimento	Trimestre
Non Richiesto	255.334,69			216.122,00		1° 2019

#### Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta	Trimestre
64148440BC	Procedura Negoziata senza Bando	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CABINA ELETTRICA MT/BT A SERVIZIO DELL'EDIFICIO RIPARTIZIONE SCIENTIFICA DELL'ISTITUTO	€ 227.977,41	3° 2015

#### Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente	Trimestre
-----	----------------------	---------------	----------------	-------------------------	---------	---------------------	-----------



## BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

*dati al servizio della conoscenza*



64148440BC	Acquisizione null Offerte		0			3° 2015
64148440BC	Aggiudicazione null Provvisoria		0			3° 2015

### Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente	Trimestre
Esecuzione Lavori	17/09/2015	30/09/2015	31/12/2016				3° 2015
Chiusura intervento	25/11/2016	25/11/2016	28/06/2018	28/06/2018			4° 2018

### Revoche/Rinunce

---

### Sospensioni



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



---

**Stato Avanzamento Lavori**

---



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



## **RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**

**CUP: H68I18000040002**

### **Informazioni generali**

**Titolo Progetto:** ISTITUTO NAZIONALE TUNORI **Annotazioni:**  
- IRCCS FONDAZIONE  
G.PASCALE\*VIA MARIANO  
SEMMOLA, N. 49\*PROGETTO  
PER LA REALIZZAZIONE UN  
CENTRO DI PROTONTERAPIA  
PRESSO LA S

### **Classificazioni comuni**

**Settore:** SanitÃ  
**Tipo finanziamento/Spazi Finanziari:** -  
**Generatore entrate:** - **Tipo intesa:** **Legge obiettivo:** -



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



### Strumento attuativo

Strumento attuativo:

### Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap	Trimestre
ITALIA	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI		4° 2018

### Coordinate di georeferenziazione del progetto

---

### Soggetti correlati ai progetti



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



<b>Denominazione</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Rappresentante Legale</b>	<b>Trimestre</b>
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Attuatore del progetto		4° 2018
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Programmatore del progetto		4° 2018
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Realizzatore del progetto		4° 2018
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Realizzatore del progetto		4° 2018

### **Finanziamento del progetto**

<b>Fonte</b>	<b>Importo</b>	<b>Norma</b>	<b>Delibera Cipe</b>	<b>Economie</b>	<b>Trimestre</b>
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	€ 38.000.000,00	LEGGE n. 67 del 1988		N	4° 2018
<b>Totale:</b>	<b>38.000.000,00</b>				



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



## Impegni

---

## Pagamenti

---

## Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo	Trimestre
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 38.000.000,00	4° 2018

## Economie

---



**Piano dei Costi**

---

**Ribassi d'asta**

---

**Indicatori Core**

<b>Indicatore Core</b>	<b>Valore Programmato</b>	<b>Valore programmato aggiornato</b>	<b>Valore all'atto dell'impegno</b>	<b>Valore realizzato a conclusione</b>	<b>Valore della linea di riferimento</b>	<b>Trimestre</b>
Non Richiesto	38.000.000,00					1° 2019

**Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**



---

**Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**

---

**Iter procedurale del progetto**

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente	Trimestre
Studio di fattibilità	07/09/2018		31/03/2019				4° 2018

**Revoche/Rinunce**

---



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**Sospensioni**

---

**Stato Avanzamento Lavori**

---





**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Ragioneria  
Generale  
dello Stato

## **RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**

**CUP: H68I18000080002**

### **Informazioni generali**

**Titolo Progetto:** ISTITUTO NAZIONALE TUNORI **Annotazioni:**  
- IRCCS FONDAZIONE  
G.PASCALE\*VIA MARIANO  
SEMMOLA, N.  
49\*REALIZZAZIONE DI UNA  
PASSERELLA PEDONALE DI  
COLLEGAMENTO TRA LAREA

### **Classificazioni comuni**

**Settore:** SanitÃÃ **Tipo finanziamento/Spazi Finanziari:** -  
**Generatore entrate:** - **Tipo intesa:** **Legge obiettivo:** -



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



### Strumento attuativo

Strumento attuativo:

### Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap	Trimestre
ITALIA	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI		4° 2018

### Coordinate di georeferenziazione del progetto

---

### Soggetti correlati ai progetti



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



<b>Denominazione</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Rappresentante Legale</b>	<b>Trimestre</b>
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Realizzatore del progetto		4° 2018
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Programmatore del progetto		4° 2018
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Attuatore del progetto		4° 2018

### **Finanziamento del progetto**

<b>Fonte</b>	<b>Importo</b>	<b>Norma</b>	<b>Delibera Cipe</b>	<b>Economie</b>	<b>Trimestre</b>
Regione	€ 67.000,00	ALTRO		N	4° 2018
<b>Totale:</b>	<b>67.000,00</b>				

### **Impegni**



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



---

## Pagamenti

---

## Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo	Trimestre
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 67,000.00	4° 2018

## Economie

---

## Piano dei Costi



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



---

#### Ribassi d'asta

---

#### Indicatori Core

Indicatore Core	Valore Programmato	Valore programmato aggiornato	Valore all'atto dell'impegno	Valore realizzato a conclusione	Valore della linea di riferimento	Trimestre
Non Richiesto	67.000,00					1° 2019

#### Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

---



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



### Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

---

### Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente	Trimestre
Progettazione Esecutiva	31/12/2018		31/07/2019				4° 2018

### Revoche/Rinunce

---

### Sospensioni



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



---

**Stato Avanzamento Lavori**

---





**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



## **RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**

**CUP: H83B12000130002**

### **Informazioni generali**

<b>Titolo Progetto:</b>	CENTRO RICERCHE ONCOLOGICHE DI MERCOGLIANO VIA AMMIRAGLIO BIANCO SNC LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL LABORATORIO SITO AL PIANO SEMINTERRATO DEL	<b>Annotazioni:</b>
-------------------------	---	---------------------

### **Classificazioni comuni**

<b>Settore:</b>	Sanità	<b>Tipo finanziamento/Spazi Finanziari:</b>	Altre forme di finanziamento
<b>Generatore entrate:</b> -	<b>Tipo intesa:</b>	Campania	<b>Legge obiettivo:</b> N



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



### **Strumento attuativo**

Strumento attuativo:

### **Localizzazione geografica del progetto**

<b>Stato</b>	<b>Regione</b>	<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>	<b>Cap</b>	<b>Trimestre</b>
ITALIA	CAMPANIA	AVELLINO	MERCOGLIANO		4° 2016

### **Coordinate di georeferenziazione del progetto**

---

### **Soggetti correlati ai progetti**



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	Trimestre
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Programmatore del progetto		4° 2016
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Attuatore del progetto		4° 2016

### Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	Trimestre
Regione	€ 12.380,60	ALTRO		N	4° 2016
<b>Totale:</b>	<b>12.380,60</b>				

### Impegni

Data	Tipo	Importo	Trimestre
30/10/2012	IMPEGNO	€ 12.380,60	4° 2016



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**Totale:** 12.380,60

### Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note	Trimestre
28/03/2013	PAGAMENTO	€ 12.380,60	Saldo		4° 2016
	<b>Totale:</b>	<u>12.380,60</u>			

### Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo	Trimestre
Effettiva	a.l - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 12.380,60	4° 2016

### Economie

---



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**Piano dei Costi**

---

**Ribassi d'asta**

---

**Indicatori Core**

---

**Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**

---



**Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**

---

**Iter procedurale del progetto**

<b>Fase procedurale</b>	<b>Data inizio prevista</b>	<b>Data inizio effettiva</b>	<b>Data fine prevista</b>	<b>Data fine effettiva</b>	<b>Motivo scostamento step</b>	<b>Soggetto competente</b>	<b>Trimestre</b>
Esecuzione Lavori	26/11/2012	26/11/2012	26/03/2013	26/03/2013			4° 2016

**Revoche/Rinunce**

---



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**Sospensioni**

---

**Stato Avanzamento Lavori**

---





**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



## **RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**

**CUP: H83B12000140002**

### **Informazioni generali**

**Titolo Progetto:**

CENTRO RICERCHE  
ONCOLOGICHE DI  
MERCOGLIANO VIA  
AMMIRAGLIO BIANCO SNC  
RISTRUTTURAZIONE DEL  
LABORATORIO SITO AL PIANO  
SEMINTERRATO DELL  
EDIFICIO C.R.O.M

**Annotazioni:**

### **Classificazioni comuni**

**Settore:**

**Tipo finanziamento/Spazi  
Finanziari:**

**Generatore entrate:**

**Tipo intesa:**

**Legge obiettivo:**



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



### Strumento attuativo

Strumento attuativo:

### Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap	Trimestre
ITALIA	CAMPANIA	AVELLINO	MERCOGLIANO		4° 2016

### Coordinate di georeferenziazione del progetto

---

### Soggetti correlati ai progetti



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	Trimestre
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Programmatore del progetto		4° 2016
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Attuatore del progetto		4° 2016

### Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	Trimestre
Regione	€ 19.000,00	ALTRO		N	4° 2016
<b>Totale:</b>	<b>19.000,00</b>				

### Impegni

Data	Tipo	Importo	Trimestre
19/12/2012	IMPEGNO	€ 19.000,00	4° 2016



**Totale:** 19.000,00

### Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note	Trimestre
28/03/2013	PAGAMENTO	€ 19.000,00	Saldo		4° 2016
	<b>Totale:</b>	<u>19.000,00</u>			

### Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo	Trimestre
Effettiva	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 19.000,00	4° 2016

### Economie

---



**Piano dei Costi**

---

**Ribassi d'asta**

---

**Indicatori Core**

<b>Indicatore Core</b>	<b>Valore Programmato</b>	<b>Valore programmato aggiornato</b>	<b>Valore all'atto dell'impegno</b>	<b>Valore realizzato a conclusione</b>	<b>Valore della linea di riferimento</b>	<b>Trimestre</b>
Non Richiesto	19.000,00					1° 2019

**Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**



---

**Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**

---

**Iter procedurale del progetto**

<b>Fase procedurale</b>	<b>Data inizio prevista</b>	<b>Data inizio effettiva</b>	<b>Data fine prevista</b>	<b>Data fine effettiva</b>	<b>Motivo scostamento step</b>	<b>Soggetto competente</b>	<b>Trimestre</b>
Esecuzione Lavori	17/01/2013	17/01/2013	21/03/2013	21/03/2013			4° 2016

**Revoche/Rinunce**

---



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**Sospensioni**

---

**Stato Avanzamento Lavori**

---





**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**  
**CUP: H83C12000050002**

**Informazioni generali**

**Titolo Progetto:**

CENTRO RICERCHE  
ONCOLOGICHE DI  
MERCUGLIANO VIA  
AMMIRAGLIO BIANCO SNC  
RISTRUTTURAZIONE DEL  
LABORATORIO DI  
FARMACOLOGIA SITO AL  
PIANO SECONDO DELL EDIFI

**Annotazioni:**

**Classificazioni comuni**

**Settore:**

Sanità

**Tipo finanziamento/Spazi  
Finanziari:** -

**Generatore entrate:** -

**Tipo intesa:**

**Legge obiettivo:** -



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



### Strumento attuativo

Strumento attuativo:

### Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap	Trimestre
ITALIA	CAMPANIA	AVELLINO	MERCOGLIANO		4° 2016

### Coordinate di georeferenziazione del progetto

---

### Soggetti correlati ai progetti



Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	Trimestre
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Attuatore del progetto		4° 2016
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Programmatore del progetto		4° 2016

### Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	Trimestre
Regione	€ 38.000,00	ALTRO		N	4° 2016
<b>Totale:</b>	<b>38.000,00</b>				

### Impegni

Data	Tipo	Importo	Trimestre
04/02/2013	IMPEGNO	€ 38.000,00	4° 2016



**Totale:** 38.000,00

### Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note	Trimestre
24/12/2013	PAGAMENTO	€ 38.000,00	Saldo		4° 2016
	<b>Totale:</b>	<u>38.000,00</u>			

### Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo	Trimestre
Effettiva	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 38.000,00	4° 2016

### Economie

---



**Piano dei Costi**

---

**Ribassi d'asta**

---

**Indicatori Core**

<b>Indicatore Core</b>	<b>Valore Programmato</b>	<b>Valore programmato aggiornato</b>	<b>Valore all'atto dell'impegno</b>	<b>Valore realizzato a conclusione</b>	<b>Valore della linea di riferimento</b>	<b>Trimestre</b>
Non Richiesto	38.000,00					1° 2019

**Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**



---

**Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**

---

**Iter procedurale del progetto**

<b>Fase procedurale</b>	<b>Data inizio prevista</b>	<b>Data inizio effettiva</b>	<b>Data fine prevista</b>	<b>Data fine effettiva</b>	<b>Motivo scostamento step</b>	<b>Soggetto competente</b>	<b>Trimestre</b>
Esecuzione Lavori	11/10/2013	11/10/2013	17/12/2013	17/12/2013			4° 2016

**Revoche/Rinunce**

---



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**Sospensioni**

---

**Stato Avanzamento Lavori**

---





**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**  
**CUP: H88G12000870002**

**Informazioni generali**

<b>Titolo Progetto:</b>	CENTRO RICERCHE ONCOLOGICHE DI MERCOGLIANO*VIA AMMIRAGLIO BIANCO SNC*INTERVENTI VARI URGENTI PER ESIGENZE MANUTENTIVE E DI SICUREZZA	<b>Annotazioni:</b>
-------------------------	--	---------------------

**Classificazioni comuni**

<b>Settore:</b>	SanitÄÄ	<b>Tipo finanziamento/Spazi Finanziari:</b>	-
<b>Generatore entrate:</b>	N	<b>Tipo intesa:</b>	<b>Legge obiettivo:</b> N



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



### Strumento attuativo

Strumento attuativo:

### Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap	Trimestre
ITALIA	CAMPANIA	AVELLINO	MERCOGLIANO		4° 2015

### Coordinate di georeferenziazione del progetto

---

### Soggetti correlati ai progetti



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	Trimestre
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Attuatore del progetto		4° 2015
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Programmatore del progetto		4° 2015

### Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	Trimestre
Regione	€ 11.857,79	ALTRO		N	4° 2015
<b>Totale:</b>	<b>11.857,79</b>				

### Impegni

---



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



## Pagamenti

---

## Quadro Economico

<b>Tipologia</b>	<b>Voce</b>	<b>Importo</b>	<b>Trimestre</b>
Effettiva	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 11,857,79	4° 2015

## Economie

---

## Piano dei Costi

---



**Ribassi d'asta**

---

**Indicatori Core**

<b>Indicatore Core</b>	<b>Valore Programmato</b>	<b>Valore programmato aggiornato</b>	<b>Valore all'atto dell'impegno</b>	<b>Valore realizzato a conclusione</b>	<b>Valore della linea di riferimento</b>	<b>Trimestre</b>
Non Richiesto	11.857,79					1° 2019

**Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**

---

**Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**



---

### Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente	Trimestre
Chiusura intervento	20/09/2012	21/09/2012	14/11/2012	16/11/2012			4° 2015

### Revoche/Rinunce

---

### Sospensioni

---



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**Stato Avanzamento Lavori**

---





**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



## **RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**

**CUP: H86E12000550002**

### **Informazioni generali**

**Titolo Progetto:**

CENTRO RICERCHE  
ONCOLOGICHE DI  
MERCOGLIANO VIA  
AMMIRAGLIO BIANCO SNC  
ALLESTIMENTO DI UN  
LOCALE DEPOSITO ED  
UTILIZZO GAS COMPRESSI  
COMPLETO DI IMPIANTO

**Annotazioni:**

### **Classificazioni comuni**

**Settore:**

SanitÃ

**Tipo finanziamento/Spazi  
Finanziari:**

**Generatore entrate:** -

**Tipo intesa:**

**Legge obiettivo:** -



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



### Strumento attuativo

Strumento attuativo:

### Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap	Trimestre
ITALIA	CAMPANIA	AVELLINO	MERCOGLIANO		4° 2016

### Coordinate di georeferenziazione del progetto

---

### Soggetti correlati ai progetti



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	Trimestre
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Attuatore del progetto		4° 2016
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Programmatore del progetto		4° 2016

### Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	Trimestre
Regione	€ 5.168,50	ALTRO		N	4° 2016
<b>Totale:</b>	<b>5.168,50</b>				

### Impegni

Data	Tipo	Importo	Trimestre
30/10/2012	IMPEGNO	€ 5.168,50	4° 2016



**Totale:** 5.168,50

### Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note	Trimestre
28/01/2013	PAGAMENTO	€ 5.168,50	Saldo		4° 2016
	<b>Totale:</b>	<u>5.168,50</u>			

### Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo	Trimestre
Effettiva	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 5.168,50	4° 2016

### Economie

---



**Piano dei Costi**

---

**Ribassi d'asta**

---

**Indicatori Core**

<b>Indicatore Core</b>	<b>Valore Programmato</b>	<b>Valore programmato aggiornato</b>	<b>Valore all'atto dell'impegno</b>	<b>Valore realizzato a conclusione</b>	<b>Valore della linea di riferimento</b>	<b>Trimestre</b>
Non Richiesto	5.168,50					1° 2019

**Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**



---

**Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**

---

**Iter procedurale del progetto**

<b>Fase procedurale</b>	<b>Data inizio prevista</b>	<b>Data inizio effettiva</b>	<b>Data fine prevista</b>	<b>Data fine effettiva</b>	<b>Motivo scostamento step</b>	<b>Soggetto competente</b>	<b>Trimestre</b>
Esecuzione Lavori	18/12/2012	18/12/2012	21/01/2013	21/01/2013			4° 2016

**Revoche/Rinunce**

---



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**Sospensioni**

---

**Stato Avanzamento Lavori**

---





**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



## **RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**

**CUP: H89I12000020002**

### **Informazioni generali**

**Titolo Progetto:**

CENTRO RICERCHE  
ONCOLOGICHE DI  
MERCOGLIANO\*VIA  
AMMIRAGLIO BIANCO  
SNC\*LAVORI DI  
RISTRUTTURAZIONE DEL  
LABORATORIO

**Annotazioni:**

### **Classificazioni comuni**

**Settore:**

SanitÃ

**Tipo finanziamento/Spazi  
Finanziari:**

-

**Generatore entrate:** N

**Tipo intesa:**

**Legge obiettivo:**

N



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



### Strumento attuativo

Strumento attuativo:

### Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap	Trimestre
ITALIA	CAMPANIA	AVELLINO	MERCOGLIANO		4° 2015

### Coordinate di georeferenziazione del progetto

---

### Soggetti correlati ai progetti



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	Trimestre
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Programmatore del progetto		4° 2015
IST. PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE PASCALE' - NAPOLI	Attuatore del progetto		4° 2015

### Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	Trimestre
Regione	€ 39.762,99	ALTRO		N	4° 2015
<b>Totale:</b>	<b>39.762,99</b>				

### Impegni

---



## Pagamenti

---

## Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo	Trimestre
Effettiva	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 39.762,99	4° 2015

## Economie

Anno	Fonte	Importo Totale	Trimestre
2013	Regione	€ 8.006,69	4° 2015
<b>Totale:</b>		<b>8.006,69</b>	



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



**Piano dei Costi**

---

**Ribassi d'asta**

---

**Indicatori Core**

---

**Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**

---



### Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

---

### Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente	Trimestre
Chiusura intervento	16/09/2013	17/09/2013	12/12/2013	13/12/2013			4° 2015

### Revoche/Rinunce

---

### Sospensioni



**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



---

**Stato Avanzamento Lavori**

---

